

COMUNICADO ESTÁGIO DE OBRA



Maio a
Julho 2026





COMUNICADO ESTÁGIO DE OBRA

Caro(a) Cliente,

É com grande satisfação que a SPE 24 Incorporação Elmo Ltda, empresa integrante do Grupo Elmo, apresenta o relatório de estágio de obras do empreendimento Ecoville Ipê, referente ao período de maio a julho de 2026. A obra avança em ritmo acelerado, com resultados consistentes em todas as frentes de trabalho, conforme detalhamos a seguir.

Maio: avanço das atividades preliminares

O mês de maio foi marcado pela continuidade da implantação da área de vivência do empreendimento, com o avanço da execução do barracão de obras. No mesmo período, foi concluída a execução das estacas de contenção da Rua Ituiutaba, etapa essencial para garantir a segurança e a estabilidade das fases subsequentes, em total conformidade com o planejamento executivo.

Junho e julho: obra em evolução contínua

Nos meses seguintes, a obra manteve o ritmo acelerado, com o início da escavação do terreno e a execução da viga de coroamento das estacas de contenção da Rua Ituiutaba. Em paralelo, tiveram início as estacas hélice contínua monitoradas na Rua Araxá, um marco importante para a continuidade dos serviços estruturais do empreendimento.

Todos os serviços vêm sendo executados com excelência, aderentes ao cronograma e às metas estabelecidas para o período, reflexo do compromisso da equipe técnica com qualidade e cumprimento de prazos. Com a conclusão das estacas hélice contínua monitoradas da Rua Araxá, o mês de agosto já tem data marcada: início dos serviços de tirantes de contenção deste trecho.

Negociações estratégicas concluídas

Este trimestre também foi decisivo do ponto de vista estratégico, com a conclusão de importantes negociações para o empreendimento:

- Contratação do fornecimento de concreto e aço para toda a obra;



COMUNICADO ESTÁGIO DE OBRA

- Aquisição do material para execução dos tirantes de contenção;

- Todo o aço das sapatas da fundação já foi comprado e está na obra, garantindo previsibilidade e segurança para as próximas etapas construtivas.

Equipe dedicada, acompanhamento permanente

Todas as etapas são conduzidas por equipes técnicas especializadas, com acompanhamento permanente que assegura qualidade, segurança e rigor no cumprimento dos prazos. Atualmente, o canteiro conta com 17 colaboradores diretos e 06 profissionais terceirizados, alocados estrategicamente conforme as demandas de cada frente de trabalho.

Nosso compromisso com você

Reafirmamos nosso compromisso com a excelência na entrega do seu empreendimento e com a transparência na comunicação, por meio de relatórios periódicos que permitem acompanhar de perto cada avanço da obra.

Ficamos à disposição para quaisquer esclarecimentos:

✉ crc@elmoengenharia.com.br

☎ (62) 3110-5656

💬 (62) 99977-3481

A seguir, apresentamos imagens dos serviços realizados. Em breve, enviaremos um novo relatório para que você continue acompanhando de perto cada detalhe da construção do seu empreendimento.

Goiânia, 10 de agosto de 2026

Atenciosamente,

Israel Abelha de Rezende
Diretor Técnico de Obras
CREA 15009/D - GO




Escavação do terreno – Maio 2026



Concretagem da viga de coroamento da Rua Ituiutaba – Junho 2026



Execução de estaca hélice contínua (contenção - Rua Araxá) – Julho 2026



Execução de estaca hélice contínua (contenção - Rua Araxá) – Julho 2026



 /elmoincorporacoes

 @elmoincorporacoes

 elmoincorporacoes.com.br