

COMUNICADO ESTÁGIO DE OBRA

ACQUA  
DESIGN

MAIO A JULHO 2024



Caro (a) Cliente,

A SPE 18 Incorporação Orla Limitada, empresa do grupo ELMO, apresenta a seguir a evolução das atividades do seu empreendimento Acqua Design.

A estrutura de concreto armado encontra-se finalizada, incluindo as lajes barrilete, casa de máquinas e reservatório superior. Iniciamos no final do mês de junho a drenagem do piso do subsolo e no final do mês de julho conseguimos concretar 50% do piso polido, essa marca nos possibilitará aumentar nosso espaço de armazenamento de material.

A execução da alvenaria encontra-se no 29º pavimento e o prazo para finalização desse serviço será na metade do mês de agosto. O serviço de contrapiso encontra-se no 26º pavimento.

Os serviços de instalações elétricas, hidrossanitários e de incêndio estão acompanhando o ritmo da alvenaria.

A execução do reboco interno encontra-se no 16º pavimento. O reboco das paredes externas, com o uso de andaimes suspensos (mais conhecidos como balancim) já foi iniciado e mantém um ritmo acelerado.

As paredes bloco de gesso já estão no 22º pavimento, com uma velocidade de execução de 4 pavimentos por mês.

O serviço de forro de gesso foi iniciado e o mesmo encontra-se no 5º pavimento.

Outro item relevante nesse período, foi o início da execução dos revestimentos cerâmico de parede e piso.

O efetivo de mão de obra atual do canteiro é de 94 funcionários próprios e 46 terceirizados. Os serviços estão sendo realizados aos sábados e durante a semana até as 18h00, tudo isso para que a obra seja entregue com qualidade e dentro do prazo acordado a fim de garantir a satisfação de nossos clientes.

Continuaremos enviado trimestralmente um relatório com dados e imagens do Acqua Design para que você possa acompanhar de perto todos os detalhes do seu empreendimento.

Nos colocamos à sua inteira disposição para quaisquer dúvidas e/ou esclarecimentos pelo e-mail [contato@elmoengenharia.com.br](mailto:contato@elmoengenharia.com.br) ou pelo telefone (62) 3110-5656.

Palmas, 15 de agosto de 2024.

Atenciosamente,


Eng. Pedro Henrique Menezes Santos Machado

ENGENHEIRO CIVIL

CREA nº 329071/D-TO



Os gráficos abaixo apresentam os serviços em andamento e os percentuais executados em cada etapa.





Concretagem da laje da cobertura – Maio 2024



Execução de alvenarias internas do 23º pavimento – Maio 2024



Marcação e execução da 1ª fiada de alvenaria do 24º pavimento – Maio 2024



Instalação de caixas elétricas e dreno de ar condicionado do 8º pavimento – Maio 2024



Montagem de formas do reservatório superior – Junho 2024



Execução do contrapiso dos apartamentos do 20º pavimento – Junho 2024



Chumbamento de contramarco no 13º pavimento – Junho 2024



Assentamento de bloco de gesso do 14º pavimento – Junho 2024





Drenagem do subsolo – Junho 2024



Assentamento de bloco de gesso do 14º pavimento – Julho 2024



Forro de gesso do 4º pavimento – Julho 2024



Execução de revestimento cerâmico de parede do 3º pavimento – Julho 2024



Execução de revestimento cerâmico de piso do 3º pavimento – Julho 2024



Foto externa do empreendimento (vista lateral) – Julho 2024



Foto externa do empreendimento (vista frontal) – Julho 2024



# ACOQA

D E S I G N



**Elmo**

RUMO AOS  
**50**  
ANOS  
FUNDADA 1978

 /elmoincorporacoes

 @elmoincorporacoes

 elmoincorporacoes.com.br

